

Sitzungsvorlage		VA/17/2022	
<p><b>Weiterentwicklung Berufliches Bildungszentrum Ettlingen, 2. Bauabschnitt</b>  <b>Vergabe von Lieferleistungen</b>  - Modulanlage  <b>Vergabe von Bauleistungen</b>  - Ringleitung  - Elektroarbeiten</p>			
<b>TOP</b>	<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>
7	Verwaltungsausschuss	07.04.2022	öffentlich

keine Anlagen
---------------

## Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsausschuss (VA) beschließt die Vergabe von Bau- und Lieferleistungen für den 2. Bauabschnitt der Weiterentwicklung des Beruflichen Bildungszentrums in 76275 Ettlingen wie folgt:

1. Modulanlage (Sporthalle Interim) an die Firma Algeco GmbH aus 77694 Kehl
2. Ringleitung (Weiterführung der Ringleitung - Elektrotechnik) an die Firma IGT Mikrolink GmbH aus 76275 Ettlingen
3. Elektroarbeiten (Sporthalle Interim) an die in der Ergänzungsvorlage dargelegte Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot

---

## I. Sachverhalt

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner Sitzung am 29.04.2021 der weiteren Umsetzung der Abbruchplanung der Albert-Eistein-Schule (AES) zugestimmt. Im Zuge der Umsetzung des Abbruchs muss ebenfalls ein Interim für die Sporthalle errichtet werden. Der Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme wird in der Sitzung des Kreistages am 28.04.2022 getroffen.

## **Aktueller Sachstand**

Aktuell befindet sich das Projekt im Abschluss der Leistungsphase 3. Die Entwurfsplanung für den Neubau der AES und eine aktuelle Kostenberechnung liegen vor.

Es liegen nun alle Ergebnisse vor, um in den Gremien einen Baubeschluss zu fassen und anschließend die Erstellung und Einreichung der Baugenehmigungsunterlagen zeitnah vorzunehmen.

Für das Interim der Sporthalle werden aktuell die Bauleistungen ausgeschrieben und ausgewertet (Vergabephase). Die wichtigsten Gewerke sind veröffentlicht und befinden sich in der Angebotsphase.

Die ersten Leistungen für das Interim der Sporthalle (Vorabmaßnahmen) sind bereits in den Osterferien geplant.

- Abbruch / Schadstoffsanierung Bekleidungen im Dach
- Demontage alte Lüftungsleitungen
- Demontage Glasscheiben in den Deckenverglasungen
- Freimessung

Der Baugenehmigungsantrag ist am 16.02.2022 eingereicht worden. Die Nachforderungen der Baubehörde werden schnellstmöglich geprüft und nachgereicht.

### **1. Vergabe der Modulanlage (Interim Sporthalle)**

Die **Lieferleistung** wurde nach § 14 Abs. 2 VgV in einem offenen Verfahren ausgeschrieben. Zur Angebotsöffnung lagen zwei Angebote vor, beide Angebote konnten nicht gewertet werden. Die Ausschreibung musste nach § 63 Abs. 1 VgV aufgehoben werden. Die Modulanlage wurde nach § 14 Abs. 4 Nr. 1 VgV im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb erneut ausgeschrieben. Die Angebotsöffnung fand am 25.03.2022 statt.

#### Anzahl der Bieter:

Insgesamt wurden von neun angefragten Bewerbern drei Angebote fristgerecht eingereicht.

#### Prüfung und Wertung:

Nach der gesamtheitlichen Angebotsprüfung mussten zwei Angebote ausgeschlossen werden.

Begründung:

Das Angebot der Firma Algeco GmbH aus 77694 Kehl ist nach formaler, fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung das wirtschaftlichste Angebot.

Vorgeschlagene Firma:

Die Verwaltung schlägt vor, die Lieferung und den Aufbau der Modulanlage an die Firma Algeco GmbH aus 77694 Kehl zu vergeben.

**2. Vergabe der Ringleitung (Weiterführung der Ringleitung)**

Die **Bauleistung** wurde nach § 3a Abs. 2 Nr. 1c VOB/A i. V. m. der VwV Investitionsmaßnahmen öA beschränkt ohne Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben. Es wurden sechs Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Zur Angebotsöffnung am 21.03.2022 lagen zwei Angebote vor.

Anzahl der Bieter:

Insgesamt wurden von sechs angefragten Bewerbern zwei Angebote fristgerecht eingereicht.

Bieter	Angebots- summe lt. Submission (ungeprüft)	Angebots- summe (rechnerisch geprüft)	Bemerkung
	€ brutto	€ brutto	
<b>IGT Mirkolink GmbH, 76275 Ettlingen</b>	<b>157.627,98</b>	<b>157.627,98</b>	-
S.A.M. Elektrotechnik GmbH, 76744 Wörth am Rhein	211.531,76	211.531,76	-

Prüfung und Wertung:

Die gesamtheitliche Angebotsprüfung führte zu keinen Beanstandungen.

Kostenberechnung	(brutto)	145.175,48 €
Angebotssumme	(brutto)	157.627,98 €
Differenz zur Kostenberechnung	(brutto)	12.452,50 €
<b>Vergabesumme</b>	<b>(brutto)</b>	<b>157.627,98 €</b>

### Begründung:

Das Angebot der Firma IGT Mikrolink GmbH aus 76275 Ettlingen ist nach formaler, fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung das wirtschaftlichste Angebot.

Bei den Mehrkosten zur Kostenberechnung handelt es sich um eine marktübliche Abweichung.

### Vorgeschlagene Firma:

Die Verwaltung schlägt vor, die Weiterführung der Ringleitung an die Firma IGT Mikrolink GmbH aus 76275 Ettlingen mit einer Vergabesumme von 157.627,98 € zu vergeben.

### **3. Vergabe der Elektroarbeiten (Interim Sporthalle)**

Die **Bauleistung** wurde nach § 3a Abs. 2 Nr. 1c VOB/A i. V. m. der VwV Investitionsmaßnahmen öA beschränkt ohne Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben. Es wurden 13 Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Zur Angebotsöffnung lag kein Angebot vor. Die Ausschreibung musste nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A aufgehoben werden, da kein Angebot eingegangen ist. Die Elektroarbeiten wurden nach § 3a Abs. 3 Nr. 4 VOB/A im Wege einer freihändigen Vergabe erneut ausgeschrieben. Es wurden 14 Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Da zur Angebotsöffnung kein Angebot vorlag musste die Ausschreibung erneut nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A aufgehoben werden.

Es wurden daraufhin zwei Firmen zur Angebotsabgabe bis zum 29.03.2022 aufgefordert. Die Firmen haben im Voraus zugesichert ein Angebot abzugeben. Das Ergebnis der Ausschreibung wird nach der Auswertung über eine Ergänzungsvorlage nachgereicht.

## **II. Finanzielle / Personelle Auswirkungen**

Inklusive der Kosten für Medientechnik/Digitalisierung, Lose Möblierung, Sporthalle und Interimswerkstätten und der vorgeschlagenen Einsparungen beträgt der aktualisierte Kostenrahmen des 2. Bauabschnitts 78,9 Mio. €.

Die Fördermittel der Schulbauförderung (19.980.900 €) sowie der Sportstättenbauförderung (420.000 €) belaufen sich insgesamt auf rund 20,4 Mio. €.

Somit wären nach Abzug der angenommenen Förderhöhe Mittel in Höhe von voraussichtlich rund 58,5 Mio. € für den 2. Bauabschnitts aufzuwenden.

Für den 2. Bauabschnitt der Weiterentwicklung des Beruflichen Bildungszentrums in Ettlingen sind im Haushaltsplan für 2022 Finanzmittel in Höhe von 3,6 Mio. € im Finanzhaushalt (I11241211156) eingestellt.

Im Haushaltsplan sind in der mittelfristigen Finanzplanung für

2023	20,10 Mio. €
2024	18,50 Mio. €
2025	20,65 Mio. €

vorgesehen.

Die restlichen Mittel in Höhe von 16,05 Mio. € sind im Finanzplan 2026 entsprechend einzuplanen.

### **III. Zuständigkeit**

Nach § 4 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Karlsruhe ist der Verwaltungsausschuss für die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen von mehr als 100.000 € zuständig.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 31.03.2022 den Verwaltungsausschuss ermächtigt, die Vergaben Elektrotechnik (Weiterführung der Ringleitung) sowie Elektroarbeiten (Interim Sporthalle) zu tätigen.